

„AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynierskich i Budowlanych 18-400 ŁOMŻA ul. Fabryczna 9 tel./fax (0-86) 2189062					<b>OTWÓR NR 14</b>			<b>Zał. nr 50</b>							
<b>Temat:</b> SIEĆ WODOCIĄGOWA na terenie gm. Klembów					<b>Umowa:</b> _____										
<b>Rzędna otworu:</b> 91,90					<b>Inwestor:</b> KOMPANIA WSCHODNIA Sp. z o.o.			<b>Miejscowość:</b> RASZTÓW							
<b>Data wiercenia:</b> 2006-10-30															
Nr warstwy	Głębokość		Mierzszość	Próby i badania	PROFIL	Skala 1:50	Skrócone oznaczenie	Liczba wateczkowań	I <sub>D</sub> (I <sub>L</sub> )	Stan gruntu	WODA	Wilgotność	CaCO <sub>3</sub>	Symbol warstwy	UWAGI
	1/100	1/50				OPIS LITOLOGICZNY									
1	1	1	0,5			Nasyp niekontr. gleba z piaski. (drobnym)	NN (H+ Pd)								
2	2	1	0,5			Namuk (ciemnobrązowy)	Nm			∴	1,0				
3	3	1	0,6			Piasek średni (żółtobrązowy)	Ps			☺					
4	4	2	0,1			Piasek drobny (brązowy)	Pd								
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
Opracował:					Autor: <i>mgr inż. Wojciech Roguski</i> Inżynier ds. Geologii Słuski 100-110 Słuski 100-110 Słuski 100-110					Sprawdził:					