

„AV” Zakład Robót Wiertniczych,
Inżyniering i Budowlanych
18-400 ŁOMŻA
ul. Fabryczna 9
tel./fax (0-86) 2189062

Rzędna otworu: 95,10

OTWÓR NR 3

Temat:







SIEĆ WODOCIĄGOWA
na terenie gm. Kiełbów

Umowa:

Miejscowość: WOLA RASZTOWSKA

Data wiercenia: 2006-10-31

Zał. nr 4.2

Nr warstwy	Głębokość		Miąższość	Próby i badania	PROFIL	OPIS LITOLOGICZNY		Skrócone oznaczenie	Liczba włeczkowań	I _D (I _L)	Stan gruntu	WODA	Wilgotność	CaCO ₃	Symbol warstwy	UWAGI
	1	2				Skala 1:50	OPIS LITOLOGICZNY									
1	0,2					Głeba		H								
2	1	0,7				Piasek drobny (brązowy)		Pa								
3	2	1		1,1		Głina piaszcz. (brązowy)		Gp								
4	2					przewarstwienia pyłu piaszczys.										

Opracował:

Autor:

Sprawdził: