

<b>AV Zakład Robót Wiertniczych, Inżynierijnych i Budowlanych</b> 18-400 ŁOMŻA ul. Fabryczna 9 tel./fax (0-86) 2189062		<b>OTWÓR NR 46</b> Zał. nr 4.4	
Temat: SIEĆ WODOCIĄGOWA Inwestor: GMINA KŁEMBÓW		Data wiercenia : 2009-05-27	
Rzędna otworu: 109,00		Uwaga : _____ Miejscowość : KŁEMBÓW	
Nr warstwy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Głębokość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Miąższość 0,2 1,8	
		Próby i badania	
PROFIL		OPIS LITOLOGICZNY <b>Skala 1:50</b>	
Liczba walczkowań H		Skrócone oznaczenie H	
Gleba (zółtorzawy)		(zółty)	
Piasek drobny (jasnoszary)		Pd	
zagliniony (jasnoszary)		Pd+Pg	
Stan gruntu WODA		Woda	
Wilgotność CaCO <sub>3</sub>		CaCO <sub>3</sub>	
Symbol warstwy		Symbol warstwy	
UWAGI		Uwagi	

Autor : mgr inż. Wojciech Rogowski

Upr. Geolog. Dział Nr 30, poz. 254  
 par. 1 ust. 1 pkt 4 UO EZN i L Nr 071077  
 par. 1 ust. 1 pkt 4 UO W w Łomży  
 Nr 1404/KXXIV

Sprawdził :